

Frau / Herr / Firma

CWV Vermietung GmbH
Hr. Oberhofer
Herrengasse 1-3
A-1010 Wien

sima consulting GmbH
Ruster Straße 75/3/3
7000 Eisenstadt

 **KOPIE**

Rechnungsnummer: 487

Rechnungsdatum: 28.07.2026

UID Kunde: ATU72320507

3. Teilrechnung

Proj.Nr.: 112

Planung Haustechnik

Leistungszeit: 05/2026 - 07/2026

BVH Siebenbrunnengasse 9, A-1050 Wien

Pos	Menge	EH	Bezeichnung	EH-Preis	Pos.preis
1	1,00	Pa	100% Vorentwurf	€ 9 500,00	€ 9 500,00
1	1,00	Pa	100% Entwurfsplanung	€ 11 600,00	€ 11 600,00
2	1,00	Pa	100% Einreichung	€ 700,00	€ 700,00
3	1,00	Pa	100% erweiterte Entwurfsplanung	€ 6 100,00	€ 6 100,00
4	0,80	Pa	80% Ausschreibung & Vergabe	€ 5 400,00	€ 4 320,00

TGA Planungsleistungen

BVH Siebenbrunnengasse 9, A-1050 Wien

	KST	10.8.26	
	AGH		
	NL	03.08.26	
	DR / HR		€ 32 220,00
abzüglich bisherige Teilrechnungen	SKONTO / BIS		-€ 21 800,00
	FREIGABE		
Wir danken für Ihren Auftrag!	Summe netto		€ 10 420,00
	20% USt		€ 2 084,00
	Rechnungssumme		€ 12 504,00

Zahlungsbedingungen:

21 Tage netto

Anlagen:

2026-07-28 Abrechnungsliste SIEB - 112

Abrechnungsliste Projekt: Bauvorhaben Siebenbrunnengasse 9, A-1050 Wien
 AG: WINEGG Realitäten GmbH
 Auftrag: TGA Planungsleistungen

Status: 3. Teilrechnung

Datum: 28.07.2026

	Auftragswert		Abrechnung	
	AW netto	FSG	netto	brutto
Vorentwurf	9 500,00 €	100%	9 500,00 €	11 400,00 €
Entwurf	11 600,00 €	100%	11 600,00 €	13 920,00 €
Einreichung	700,00 €	100%	700,00 €	840,00 €
erweiterte Entwurfsplanung	6 100,00 €	100%	6 100,00 €	7 320,00 €
Ausschreibung & Vergabe	5 400,00 €	80%	4 320,00 €	5 184,00 €
Begleitung Bauausführung	2 700,00 €	0%	- €	- €
Halbtagespauschalen ÖBA	5 760,00 €	0%	- €	- €
	41 760,00 €		32 220,00 €	38 664,00 €

Bereits gelegte Rechnungen

1. Teilrechnung vom 29.01.2025	9 500,00 €	11 400,00 €
2. Teilrechnung vom 29.05.2026	12 300,00 €	14 760,00 €

Summe bereits gelegter Teilrechnungen:	21 800,00 €	26 160,00 €
--	-------------	-------------

	netto	brutto
Summe 3. Teilrechnung	10 420,00 €	12 504,00 €

Abrechnungsstand:	netto	brutto	
Auftragswert Gesamt:	41 760,00 €	50 112,00 €	
davon abgerechnet	32 220,00 €	38 664,00 €	77%