

Turan Bau GmbH, Haubachstr. 32, 10585 Berlin

WINEGG BER zwei Realitäten GmbH
c/o MJ Immobilienmanagement e.K.
Caya Postbox 71934X
96035 Bamberg

Rechnungsnr.: RE2026_07_0258
Kundennr.: 10011
Datum: 12.07.2026
Lieferdatum: 12.07.2026

2. Abschlagsrechnung RE2026_07_0258

BV: Kienitzer Str. 109, 12049 Berlin, VH (Wasserschaden)
Referenz: Angebot AG0022

Gesamtvolumen:

Auftragssumme: 44.916,67€ Netto

• abzgl. 1. ASR RE2025_12_0165: 13.475,00€ Netto
= 31.441,67 € Netto

Aktuelle Rechnung (2. ASR):

(Mit Faktor (Rabatt 50%) 0,5: 18.707,80€)

Gerne bieten wir Ihnen an:

ER:	
RECHNUNG GEPRÜFT	
sachl.: 12	rechn.: 12
EINGANG:	14.07.2026
ZAHLUNG	
Freigabe:	Betrag:
Skonto:	überwiesen:
Buchung:	RC:
Vermerk:	

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
Wasserschaden Kienitzer Str. 109, 12049 Berlin						
Es kam im EG zu einem Wasserschaden, der sich dann bis in den Keller ausgebreitet hat						
EG, Gewerbe und Keller						
1	Baustelleneinrichtung Einrichten und Absichern der Baustelle, inkl. Schutzmaßnahmen für angrenzende Bereiche, Bereitstellung von einem Bauleiter, Arbeitsmaterialien und Geräten.	1	Pauschal	450,00	50,00	225,00
Zwischensumme						225,00

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
Übertrag						225,00
2	Equipmentpauschale für Geräteinsatz (Wartung, E-Prüfung, An- & Abfahrt)	1	Pauschal	180,00	50,00	90,00
3	Demontage Sockelleisten Sockelleisten werden demontiert und zum Container gebracht	90	m	1,80	50,00	81,00
4	Entfernen von Bodenaufbau, Belag & Holzkonstruktion inkl. Schüttung wird entfernt und zum Container gebracht	94	m²	61,70	50,00	2.899,90
5	Kappendecke mit einer Dämmung versehen	90	m²	18,20	50,00	819,00
6	Lieferung und einbringen von Quarzsand o.Ä. als schwere Schüttung	94	m²	67,90	50,00	3.191,30
7	Balkenlage ausnivellieren	94	m²	39,50	50,00	1.856,50
8	20 Kiefer Massivdielen U/S roh 27mm Hobelfallend 190/180mm HF10-12%, N/F U/S = unsortiert Klasse 1-4., gefast 3/ 4750mm x 190mm	94	m²	122,80	50,00	5.771,60
9	Neuen Dielenboden schleifen & Oberfläche vorbereiten 3x mit Objektlack 1K Seidenmatt lackieren	94	m²	28,30	50,00	1.330,10
10	Vollholzsockelleisten liefern und montieren	120	m	24,60	50,00	1.476,00
11	Arbeiten im Küchenbereich	1	Stück	0,00	50,00	0,00
Zwischensumme						17.740,40

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
Übertrag						17.740,40
12	Entfernen von Bodenaufbau, Fliesen & Holzkonstruktion inkl. Schüttung wird entfernt und zum Container gebracht	8,4	m²	61,70	50,00	259,14
13	Unterkonstruktionen für die Aufnahme der Bodenplatten herstellen	8,4	m²	48,20	50,00	202,44
14	OSB-Platten als Unterboden herstellen	8,4	m²	50,80	50,00	213,36
15	Ditramatte mit Gewebe verlegen	8,4	m²	37,78	50,00	158,68
16	Ausgleich bis 5mm	8,4	m²	32,50	50,00	136,50
17	Balkenlage ausnivellieren	8,4	m²	39,50	50,00	165,90
18	Bodenfläche Fliesen verlegen Fliesenformat bis 30x60 im Dünnbett verlegen und verfugen, bis 20,00€ Materialien	8,4	m²	97,60	50,00	409,92
19	Dauerelastische Silikonfugen herstellen Hinweis: Mit elastischen Füllstoffen geschlossene Fugen sind Wartungsfugen und unterliegen chemischen Einflüssen nach DIN 52460/2 und können reißen. Sie unterliegen somit nicht der Gewährleistung	24	m	4,50	50,00	54,00
20	Sofortmaßnahme: Aufstellen und Vorhalten von Trocknungsgeräten als Sofortmaßnahme je Geschoss oder Wohneinheit; Laufzeit maximal 10 Tage zum Nachweis	1	Stück	420,00	50,00	210,00
Zwischensumme						19.550,34

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
Übertrag						19.550,34
21	Gerätepauschale (Wassersauger usw.)	1	Stück	240,00	50,00	120,00
22	Stundensatz Trocknungstechniker	2	Stunde	56,00	50,00	56,00
23	Raum-/Wandtrocknungen ohne Standard-Estrichdämmschichttrocknung bis 30m² Erdgeschoss: Grundfläche, Laufzeit 14 Tage	1	Stück	816,00	50,00	408,00
24	Raum-/Wandtrocknungen ohne Standard-Estrichdämmschichttrocknung bis 30m² Keller: Grundfläche, Laufzeit 14 Tage	1	Stück	936,00	50,00	468,00
25	Entsorgung inkl. Abtransport und Gebühren	1	Stück	1.800,00	50,00	900,00
26	Schutz- und Bewegungsarbeiten / Demontagarbeiten	40	Stunde	47,80	50,00	956,00
27	1. Abschlagsrechnung RE2025_12_0165	1	Pauschal	-13.475,00	50,00	-6.737,50
Zwischensumme (netto)						15.720,84
Umsatzsteuer 19 %						2.986,96
Gesamtbetrag						18.707,80

Zahlbar sofort

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Überweisen per Code
Ganz bequem Code mit der
Banking-App scannen.



Anna Matsiuk

Von: Monika Preisinger-WIBE <monika.preisinger@wibe.immo>
Gesendet: Mittwoch, 15. Juli 2026 09:55
An: Anna Matsiuk
Cc: Christian Reisacher - WIBE; Nicole Fuhrmann; Martina Fichtenbauer; Andrew Wang; David Haider; Sophia Helene Hartl; Winegg Rechnungen
Betreff: 20260715 Rechnung
Anlagen: Turan RE2026_07_0258.pdf

Liebe Frau Matsiuk,

in der Anlage sende ich Ihnen die geprüfte Rechnung mit der Bitte um Begleichung.

Zur Information: Es handelt sich hierbei um einen Versicherungsfall. Die Abklärung mit der Versicherung ist derzeit noch im Gange.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Besten Dank & Liebe Grüße

Monika Preisinger

Mit freundlichen Grüßen

Monika Preisinger

Assistentin der Geschäftsführung



Schottenbastei 4/7
1010 Wien
T +43 1 713 14 13 – 0

